



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร.๐ ๔๔๘๘.๗๐๒๑

ที่ ขย.๕๓๐๐๖ / - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ตุลาคม ๒๕๖๖- มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแท่นได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็น
เรื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านแท่น ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็น
ระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ
๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖- มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และเพื่อให้เป็นไป
ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯผ่านช่องทางต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านแท่น ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฬารมณีย์ ต่อवास)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายโกศล ใจเอ็นดู)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแท่น

/ความเห็น...

ความเห็นนายกเทศมนตรี

ดำเนินการตามเสนอ



(นายสุชน พงษ์สระพัง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคมและระบบเศรษฐกิจชุมชน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๒๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯสยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			√	สำนักปลัดเทศบาล	
๖	โครงการในน้ำมีปลาชาวประมงมีสุข	๑๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๗	โครงการอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐	๒๒,๑๘๔			√	กองคลัง	
รวม		๒๒๐,๐๐๐	๕๒,๑๘๔					

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย และการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๒๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๒	โครงการเข้าค่ายเยาวชนและยุวชนห่างไกลยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๕,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๔	โครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหายาภัยแล้ง	๕๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ/จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๖	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คูคลองและกำจัดวัชพืชผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบ้านแท่น และพื้นที่ข้างเคียง	๒๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๗	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๙	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลบ้านแท่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
รวม		๓๙๐,๐๐๐	๐					

๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๐	√			กองการศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้าน แท่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	√			กองการศึกษา	
รวม		๑๘๐,๐๐๐	๐					

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพการถักโคเซ	๑๕,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๒	โครงการครอบครัวสัมพันธ์สู่ชุมชน เข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๓	โครงการส่งเสริมคุณค่าและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๔	โครงการสภาเด็กและเยาวชนต้นแบบ ร่วมใจต้านยาเสพติด ห่างไกลโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน ควร	๓๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	

1.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อสม. ในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	100,000	100,000			√	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน	30,000	0	√			กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	7,000	7,000			√	กองสาธารณสุขฯ	
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	20,000	0	√			กองสาธารณสุขฯ	
5	โครงการป้องกันและควบคุมกรณีการ เกิดสาธารณภัยการระบาดของ โรคติดต่อ	20,000	0	√			กองสาธารณสุขฯ	
6	โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่ง ชีวิต	50,000	0	√			กองสาธารณสุขฯ	
รวม		227,000	0					

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	25,000	0	√			สำนักปลัดเทศบาล	
2	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	20,000	0	√			สำนักปลัดเทศบาล	
3	โครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น	100,000	100,000			√	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม		372,000	0					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
รวม		๑๐,๐๐๐	๐					

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐			√	สำนักปลัดเทศบาล	
๒	โครงการจัดงานวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐			√	สำนักปลัดเทศบาล	
๓	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๕,๐๐๐	๐			√	สำนักปลัดเทศบาล	
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	๕,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	๒๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐			✓	สำนักปลัดเทศบาล	
๗	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๑๕			✓	สำนักปลัดเทศบาล	
๘	โครงการปณิธานความดีปืมหามงคล	๕,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
รวม		๘๐,๐๐๐	๓๐,๙๑๕					

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ มัลติมีเดียและแหล่งเรียนรู้ภายใน โรงเรียน	๕๐,๐๐๐	๐	✓			กองการศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา	๕๐,๐๐๐	๐	✓			กองการศึกษา	
๓	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์	๘๐,๐๐๐	๐	✓			กองการศึกษา	

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐	√			กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๒๙,๒๒๙	๔๒๙,๒๒๙			√	กองการศึกษา	
๖	โครงการติดตามและประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐		√			กองการศึกษา	
รวม		๖๔๔,๒๒๙	๔๒๙,๒๒๙					

๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานมัสการพระแท่น	๑๕๐,๐๐๐	๐	√			กองการศึกษา	
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๐	√			กองการศึกษา	
๓	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญข้าวจีเจดีย์ข้าวเปลือก	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐			√	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๘๐,๐๐๐	๐	√			กองการศึกษา	

๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๙			√	กองการศึกษา	
รวม		๔๕๐,๐๐๐	๑๓๙,๙๖๙					

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล ๒๑ แนวเขตทางหลวง ๒๑๘๗ แยกถนนนาล้อม หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาดี ตำบลบ้านแท่น ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ. ๗-๒๐๑	๘๕,๐๐๐	๐	√			กองช่าง	
๒	โครงการงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนนเทศบาล๑๗ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแท่น ขนาดกว้าง ๔.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ. ๗-๒๐๑	๖๐,๐๐๐	๐	√			กองช่าง	

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนเทศบาล ๒๒/๔ ชุมชน เหมือดแอ่โนนเมือง ยาว ๑๔๓ เมตร	๗๖,๐๐๐	๐	√			กองช่าง	
รวม		๒๒๑,๐๐๐	๐					

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการรกรน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๒	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดี รักษาพื้นที่สีเขียว	๒๐,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัดเทศบาล	
รวม		๓๐,๐๐๐	๐					

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	๕๐,๐๐๐	๐	✓			กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	๐	✓			กองสาธารณสุขฯ	
รวม		๖๕,๐๐๐	๐					

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			√	กองสาธารณสุขฯ	
๒	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๘๔,๐๑๒	๑๐๗,๓๔๑		√		กองคลัง	
๓	เงินสำรองจ่าย	๓๕๐,๐๑๒	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล , กองช่าง ,กอง สาธารณสุขฯ	
๔	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบพ)	๗๐๙,๖๕๐	๗๐๙,๖๕๐			√	กองคลัง	
๕	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	๓๘,๐๖๗	๓๘,๐๖๗			√	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม		๑,๕๘๑,๗๔๑	๙๕๕,๐๕๘					

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกผู้บริหาร/ พนักงาน/พนักงานจ้างในการ ปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๒	โครงการฝึกอบรมและประชุมชี้แจง เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	๑๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๓	โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๔	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๕	โครงการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๖	โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนและอำนวยความสะดวกกับ ประชาชนและประชาสัมพันธ์ในการ ร่วมงานรัฐพิธี พระราชพิธี	๓๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
๗	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
รวม		๓๕๕,๐๐๐	๐					

๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัดเทศบาล	
รวม		๕๐,๐๐๐	๐					

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖ – มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗) ของเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๔ โครงการ
 - สถานะดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๗๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๖๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๘
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒
๒. งบประมาณโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๘๓๓,๙๗๐ บาท
 - งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๔๑๔,๗๖๔ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๗
 - งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓,๔๑๙,๒๐๖ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๓



ผู้รายงาน

(นางสาวจุฬารัตน์ ต่อบาส)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ผู้ตรวจสอบ

(นายโกศล ใจเอ็นดู)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแท่น